

236022 г. Калининград
ул. Нарвская, 58

Тел./факс:(4012) 667111,667113
E-mail: info@kts39.ru

«27» 07 2018 г. № 16961

Руководителю (директору) Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов Калининградской области
К. А. Юткину

236022, г. Калининград, пр-т Советский, 13

Уважаемый Кирилл Александрович!

Направляем Вам откорректированную информацию о реализации инвестиционных программ в 2018 году (II квартал).

Приложение:

1. Отчет об исполнении инвестиционной программы – 1 лист;
2. Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ – 1 лист;
3. Отчет о вводах/выводах объектов – 2 листа.

Заместитель директора
по строительству и инвестициям



И.М. Кривошапов

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2018- II кв)		Отклонения		Причины отклонения
		план	факт	млн. руб. без НДС	%	
1	Собственные средства	174,215	10,909	163,306	94%	Реализация запланирована на IV кв. 2018 г
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.2.	в т.ч. прибыль свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0%	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения	9,071	1,384	7,687	85%	Реализация запланирована на 2019 г
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0%	
1.2.	Амортизация	165,144	9,525	155,620	94%	Реализация запланирована на IV кв. 2018 г
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,000	0,000	0,000	0%	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0%	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0%	
1.3.	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0%	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0%	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0%	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0%	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0%	
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0%	
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0%	
2.4.	Бюджетное финансирование	87,500	0,000	87,500	100%	объект Реконструкция газовой котельной по ул. Горького 166 исключен из адресной инвестиционной программы
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0%	
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0%	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0%	
	ВСЕГО источников финансирования	261,715	10,909	250,807		

Начальник отдела инвестиций



А. А. Суботенко

